

รายงาน การก่อสร้างบ้านพัก สวท.ขอนแก่น

วันที่ 2 มิ.ย. 69

บ้านพักข้าราชการระดับ 1 – 2

- บ้านระดับ 1-2 หลังที่ 3 และ 4 ดำเนินการเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป รอเข้าแบบหล่อเสารับคานชั้น 2 ตามวงงาน
- ส่วนหลังที่ 1 และ 2 รอเท Topping พื้นชั้นล่างวันพรุ่งนี้





บ้านพักข้าราชการระดับ 5 – 6

- ดำเนินการเทพื้นชั้นล่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป รอเข้าแบบหล่อเสารับคานชั้น 2 ตามงวดงาน





บ้านพักข้าราชการระดับ 7 – 8

-ดำเนินการเข้าแบบหล่อเสารับคานชั้น 2 พร้อมเทเสาในวันพรุ่งนี้





หมายเหตุ เนื่องจากบ้านระดับ 1-2 ยังเทพื้นไม่เสร็จทั้ง 4 หลัง ทางผู้รับจ้างจึงเข้าแบบเสาบ้านระดับ 7-8 พร้อมเทเสาก่อน หลังจากนั้นจึงจะกลับไปเริ่มงานหล่อเสารับคานชั้น 2 ที่บ้านระดับ 1-2 ตามงวดงานที่ระบุในสัญญา

ปริมาณงาน ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 69 ทำได้ 19% ซ้ำกว่าแผนงานและสัญญาอยู่ 8%